

ОТЧЕТ

об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства

по состоянию на 1 января 2020 года

| | | Коды |
|--|-------------|------------|
| | Дата | 01.01.2020 |
| | по ОКПО | 79842624 |
| Наименование уполномоченного органа местного самоуправления | Глава по БК | 246 |
| Наименование местного бюджета | по ОКТМО | 41618000 |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации - главного распорядителя средств бюджета субъекта Российской Федерации | Глава по БК | 981 |
| Наименование государственного/муниципального заказчика | по ОКПО | |
| Наименование государственной программы/Непрограммное направление деятельности | по БК | 63 |
| Периодичность: | по ОКЕИ | 383 |
| Единица измерения: руб | | |

| Наименование объекта капитального строительства | Местонахождение (адрес) | Код объекта ФАИП | Вид строительства (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) | Код строки | Объем финансового обеспечения на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства | | | | Объем Субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации (справочно) | | | |
|---|--|--------------------|--|------------|--|--------------|------------------------------|------------------------------|---|--------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | текущий финансовый год | | первый год планового периода | второй год планового периода | текущий финансовый год | | первый год планового периода | второй год планового периода |
| | | | | | план | факт | | | план | факт | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку, дер Истинка (2 этап) строительство универсальной спортивной площадки | Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, дер Истинка | 0000000 0088794 | Строительство | 01 | 8 958 580,00 | 8 956 879,53 | 0,00 | 0,00 | 7 358 580,00 | 7 357 183,23 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | | | | | 8 958 580,00 | 8 956 879,53 | 0,00 | 0,00 | 7 358 580,00 | 7 357 183,23 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование объекта капитального строительства | Код строки | Землеотвод | | Утверждение контракта на проектирование | Утверждаемая технически заданием на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объекта капитального строительства | | | | Дата (мм гггг.) и номер положительного заключения (планируемая дата получения положительного заключения) | | | | |
|---|------------|---|---|---|---|--------------|--------------------------------|-----------|--|------|--|--|--|
| | | утверждение документации по планировке территории | предоставление земельного участка заказчику | | предельная стоимость строительства | | нормативный срок строительства | | государственной экспертизы проектной документации | | государственной историко-культурной экспертизы | государственной экологической экспертизы | о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства |
| | | | | | план | факт | план | факт | план | факт | | | |
| 1 | 5 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку, дер. Истинка (2 этап), строительство универсальной спортивной площадки | 01 | - | - | Проектные работы выполнены в 2017 г. | 9 351 000,00 | 8 958 580,00 | 6 месяцев | 6 месяцев | Не требуется | | - | - | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 22.05.2018 г. № 47-1-0120-18 |

| Наименование объекта капитального строительства | Код строки | Стоимость строительства в соответствии с заключением о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Экспоната, ссылающийся в результате проведения закупки | Дата (планируемый срок) заключения контракта на проведение работ по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства | Стоимость строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) в соответствии с заключенным контрактом | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--|--------------|---|--|--|--|------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | всего | | | | | в том числе местный бюджет | | | | | | |
| | | | | | | | базисный уровень цен (2001 г.) | | | | | текущий уровень цен | | | | | | |
| | | базисный уровень цен (2001 г.) | | текущий уровень цен | первый год планового периода | второй год планового периода | текущий уровень цен | | первый год планового периода | второй год планового периода | базисный уровень цен (2001 г.) | текущий уровень цен | | | | | | |
| | | план | факт | | | | план | факт | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
| Комплексное строительство помещений под капитальную жилищную застройку, дер. Истинка (2-этаж) строительство универсальной спортивной площадки | 01 | 1 132 200,00 | 1 597 010,00 | 9 351 000,00 | Аукцион в электронной форме | 0,00 | Планируемый срок заключения - май 2019 года | 0,00 | 1 597 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 958 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего: | | 1 132 200,00 | 1 597 010,00 | 9 351 000,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | 1 597 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 958 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1. Движение денежных средств

| Наименование показателя | Код строки | Средства местного бюджета | | | |
|--|------------|---------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|
| | | всего | | в том числе средства Субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | |
| | | за отчетный период | нарастающим итогом с начала года | за отчетный период | нарастающим итогом с начала года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Остаток средств Субсидии на начало года, всего | 010 | X | X | 0,00 | X |
| из них: подлежит возврату в бюджет субъекта Российской Федерации | 011 | X | X | 0,00 | X |
| Объем Субсидии, предоставленной местному бюджету из бюджета субъекта Российской Федерации | 020 | X | X | 2 515 967,24 | X |
| Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) муниципального образования расходов, в целях осуществления которых предоставлена Субсидия | 030 | 3 063 022,19 | 8 958 580,00 | X | X |
| Поступило средств Субсидии в местный бюджет из бюджета субъекта Российской Федерации | 040 | X | X | 2 515 967,24 | 7 357 183,23 |
| Израсходовано средств местного бюджета (кассовый расход) | 050 | 3 063 022,19 | 8 956 879,53 | 2 515 967,24 | 7 357 183,23 |
| Восстановлено средств Субсидии в местный бюджет, всего | 060 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| в том числе использованных не по целевому назначению в текущем году | 061 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| использованных не по целевому назначению в предшествующие годы | 062 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| использованных в предшествующие годы | 063 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| Возвращено в бюджет субъекта Российской Федерации средств Субсидии, восстановленных в местный бюджет, всего | 070 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| в том числе остаток средств Субсидии на начало года | 071 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| использованных не по целевому назначению | 072 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| использованные в предшествующие годы | 073 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств Субсидии на конец отчетного периода (года), всего | 080 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| из них: подлежит возврату в бюджет субъекта Российской Федерации | 081 | X | X | 0,00 | 0,00 |

2. Сведения о направлении расходов местного бюджета, софинансирование которых осуществляется из бюджета субъекта Российской Федерации

| Код по БК | Наименование мероприятия, объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) | Код строки | Предусмотрено бюджетных ассигнований в местном бюджете на 2019 г. | Кассовые расходы местного бюджета | | Уровень софинансирования, % |
|-----------|--|------------|---|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| | | | | за отчетный период | нарастающим итогом с начала года | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| R5670 | Комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку, дер Истинка (2 этап): строительство универсальной спортивной площадки | 001 | 8 958 580,00 | 3 063 022,19 | 8 956 879,53 | 82,14 |

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

директор
(должность)

(подпись)

Музычева Нина Владимировна

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01E6C7CC76A598AE26C5AB16BEC5E
Владелец: Музычева Нина Владимировна

Действителен с 10.12.2019 до 10.03.2021

Исполнитель

директор
(должность)

Музычева Нина Владимировна

(инициалы, фамилия)

88137127037

(телефон с кодом города)

24 января 2020 г.

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности
по состоянию на 1 января 2020 года

| | |
|---|---|
| Наименование уполномоченного органа местного самоуправления | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА КООРДИНАЦИИ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА" |
| Наименование местного бюджета | бюджет Гатчинского муниципального района |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации | КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |
| Наименование государственной программы/Непрограммное направление деятельности | Государственная программа Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" |
| Периодичность: | годовая |

| | |
|-------------|------------|
| | Коды |
| Дата | 01.01.2020 |
| по ОКПО | 79842624 |
| Глава по БК | 246 |
| по ОКТМО | 41618000 |
| Глава по БК | 981 |
| по БК | 63 |


| Наименование мероприятия, объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) | Код строки | Наименование показателя результативности | Единица измерения по ОКЕИ | | Значение показателя результативности | | Причина отклонения |
|--|------------|---|---------------------------|-----|--------------------------------------|-------------|--------------------|
| | | | наименование | код | плановое | фактическое | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Мероприятия по реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности | 01 | Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку | Единица | 642 | 1,00 | 1,00 | |

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

Музычева Нина Владимировна
(расшифровка подписи)



24 января 2020 г.