

Отчет

Форма

о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидий в рамках реализации мероприятий, реализуемых муниципальным образованием «Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области в рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» за 1 полугодие 2020 года

| г/п | Наименование объекта, мероприятия | Наименование целевого показателя результативности | Значение целевого показателя на момент предоставления субсидии (или за последний отчетный период) | Фактически достигнутое значение целевого показателя | Примечания (пояснения) |
|-----|---|---|---|---|------------------------|
| | Строительство напорного канализационного коллектора от пос. Дружная Горка до дер. Лампово | 2020 | Уровень строительной готовности объекта | 30 | 45 |
| | | Пропускная способность | 0 м3/сутки | 0 м3/сутки | |
| | | Протяженность построенных и/или реконструированных участков линейных объектов | 1 088,3 | 1517,6 | |

Глава администрации
МО «Гатчинский муниципальный район»



/Л.Н.Нещадим/

Handwritten signature or mark at the bottom left of the page.