

Отчет

Форма

о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидий в рамках реализации мероприятий, реализуемых муниципальным образованием «Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области в рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» за 12 месяцев 2020 года

п/п	Наименование объекта, мероприятия	Наименование целевого показателя результативности	Значение целевого показателя на момент предоставления субсидии (или за последний отчетный период)	Фактически достигнутое значение целевого показателя	Примечания (пояснения)
	Строительство напорного канализационного коллектора от пос. Дружная Горка до дер. Лампово	2020	Уровень строительной готовности объекта	30	100
			Пропускная способность	0 м3/сутки	105 м3/сутки
			Протяженность построенных и/или реконструированных участков линейных объектов	1 088,30	3589,75

Первый заместитель главы администрации  
МО «Гатчинский муниципальный район»



\_\_\_\_\_/С.И.Голованов/