

ОТЧЕТ  
о достижениях показателей результатов  
использования Субсидии  
по состоянию на 01.01.2021г.

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования Ленинградской области	Администрация МО «Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области
Наименование бюджета муниципального образования	МО «Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области
Наименование органа исполнительной власти – главного распорядителя средств областного бюджета	Комитет по строительству Ленинградской области
Наименование муниципальной программы	Государственная программа Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области»
Периодичность	Ежегодно

№ п/п	Наименование мероприятия, объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества)	Наименование результатов использования Субсидии	Единица измерения	Значение результатов использования Субсидии		Причина отклонения
				плановое	фактическое	
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, дер. Малое Верево, ул. Кутышева, д.13	Доля стоимости выполненных в течение года работ и оказанных услуг в общей стоимости работ по объекту	%	15	15	
2	Строительство дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, дер. Малое Верево, ул. Кутышева, д.13	Количество новых мест, введенных на объектах дошкольного образования путем реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов	Чел.	0	0	

Заместитель главы администрации  
МО «Гатчинский муниципальный район»

Л.И. Абаренко

Председатель комитета финансов  
МО «Гатчинский муниципальный район»

Л.И. Орехова

