

Пояснительная записка
к отчету о расходах бюджета МО «Город Гатчина»
Гатчинского муниципального района за 1-ое полугодие 2018 года
источником финансового обеспечения которых является субсидия

(к Приложению 3 к Соглашению АИТП2-2018 от 19.01.2018)

Из областного бюджета Ленинградской области предоставлены средства муниципальному образованию «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района на реализацию мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий в муниципальных образованиях» подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» в сумме 93 827,00 тыс. рублей в соответствии с Соглашением АИТП 2-2018 от 19.01.2018.

На реализацию указанной программы предусмотрено финансирование мероприятий за счет средств МО «Город Гатчина» в сумме 10 452,22 тыс. руб.

В соответствии с постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 07.03.2018 №864 «О распределении субсидии из бюджета МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области юридическим лицам на реализацию мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Город Гатчина», на 2018 год» средства областного и местного бюджетов были перечислены администрацией Гатчинского муниципального района на специальные счета, открытые для реализации программы, управляющим организациям и ТСЖ.

№ п/п	Наименование УО, ТСЖ	Средства областного бюджета Ленинградской области, тыс. руб	Средства бюджета МО «Город Гатчина», тыс. руб	Установка АИТП с погодным и часовым регулированием, шт.
1	МУП ЖКХ г. Гатчины	81 635,15	9 070,57	35
2	ООО «УК «Приорат»	2 454,59	272,73	1
3	ТСЖ «Авиатор»	4 828,08	536,45	2
4	ТСЖ «15»	4 909,18	545,47	2
	ИТОГО МО «Город Гатчина»	93 827,0	10 425,22	40

В Приложении 4 (отчет) указаны дата направления и номер платежного документа, а также сумма платежного документа, (руб).

Бюджетные средства были отправлены получателям 23 и 24 апреля 2018 г. и 08.05.2018 (остаток в сумме 5 472348,13 руб на счет МУП ЖКХ г. Гатчины).

Управляющие организации и ТСЖ в соответствии с заключенными договорами перечислили средства Подрядчику в объеме 50% для выполнения работ, запланированных и проводимых в соответствии с графиком (номера договоров и платежные поручения указаны в Приложении 4)

№ п/п	Наименование УО, ТСЖ	Подрядчик	Сумма, перечисленных средств Подрядчику, руб
1	МУП ЖКХ г. Гатчины	АО «Теплоэнергомонтаж»	45 352860,98
2	ООО «УК «Приорат»	ООО «Квимс»	1 900 000,00
3	ТСЖ «Авиатор»	АО «Теплоэнергомонтаж»	2 682263,55
4	ТСЖ «15»	АО «Теплоэнергомонтаж»	2 727323,65
	Итого перечислено средств		52 662 448,18

Оставшиеся 50% стоимости работ Заказчик перечислит на расчетный счет Подрядчика после подписания Акта сдачи приемки выполненных работ (по форме КС-2, КС-3) в размере согласно сметной документации.

На рабочем совещании, которое состоялось 28.06.2018 Подрядчик доложил о выполнении работ и соблюдении утвержденного графика работ.


Выполнены следующие виды работ:

- оформлены акты передачи помещений для установки АИТП по всем 28-ми многоквартирным домам (срок 18.05.2018);
- выполнена разработка схемы ХВС (срок 30.04.2018);
- проводились работы по подготовке помещений для установки АИТП ;
- Подрядчиком приобретено необходимое оборудование и материалы;
- выполнялась сборка, поставка модулей отопления для АИТП;
- выполнялась сборка, поставка модулей ГВС для АИТП;
- проводилась экспертиза сметной документации по установке АИТП.

Очередное совещание всех участников реализации данного проекта состоится 12.07.2018.

Заместитель главы администрации
Гатчинского муниципального района
по городскому хозяйству

Е.Ю.Фараонова



Отчет
о достижении целевых показателей результативности предоставления субсидии в 2018 году
по состоянию на 30.06.2018

№ п/п	Наименование мероприятия	Наименование целевого показателя результативности	Единица измерения	Значение целевого показателя результативности			
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в жилищном фонде МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области Плановое количество – 40 шт. АИТП	Количество установленных АИТП в жилищном фонде МО «Город Гатчина»	Шт.	0	0*		

*Примечание: Во 2-ом квартале 2018 года выполнены следующие работы:

- оформлены акты передачи помещений для установки АИТП по всем 28-ми многоквартирным домам (в срок до 18.05.2018);
- выполнена разработка схемы ХВС (в срок до 30.04.2018);

Работы велись по подготовке помещений для установки АИТП ; Выполнялась сборка, поставка модулей отопления для АИТП и ГВС для АИТП; проводилась экспертиза сметной документации по установке АИТП.

Администрация:

Заместитель главы администрации
Гатчинского муниципального района
по городскому хозяйству

Е.Ю. Фараонова

«*Е.Ю. Фараонова*» *Е.Ю.Ф.*

М.П.



Отчет о расходах бюджета МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района,
(наименование муниципального образования)
источником финансового обеспечения которых является субсидия
по состоянию на 30.06.2018

N п/п	Мероприятие, объект	Утвержденные бюджетом объемы и источники финансирования мероприятий по установке АИТП, тыс. рублей			Перечислено, тыс. рублей (ОМС – УО)			Фактически профинансировано, тыс. руб (от УО – подрядчику)			Кредиторская задолженность, тыс. рублей			Выполнение работ, тыс. рублей			Остатки неиспользованных средств по состоянию на отчетную дату, тыс. руб (Факт профинанс.- перечислено)			Индика- торы реализа- ции (штук)
		ОБ	МБ	ВИ	ОБ	МБ	ВИ	ОБ	МБ	ВИ	ОБ	МБ	ВИ	ОБ	МБ	ВИ	ОБ	МБ	ВИ	
Мероприятие:		Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в жилищном фонде МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области																		
1	Установка АИТП «МУП ЖКХ» г. Гатчины	81 635,16	9 070,57		81 635,15	9 070,57		41 754,67	3 598,22					-	-	-	-39880,48	-5472,35	-	
2	Установка АИТП ООО «УК Приорат»	2454,59	272, 73		2 454, 59	272,73		1630,00	270, 00								- 824,59	-2,73		
3	Установка АИТП ТСЖ «Авиатор»	4828,07	536,45		4 828,08	536,45		2 145,81	536,45								- 2682,27	0		
4	Установка АИТП ТСЖ «15»	4909,18	545,45		4 909,18	545,47		2 181,86	545,47								- 2727,32	0		
ИТОГО МО «Город Гатчина»		93 827,00	10 425,22		93 827,00	10 425,22		47712,34	4 950,14								-46114,66	-5475,08		

ОБ - областной бюджет Ленинградской области;

МБ – местный бюджет;

ВИ – внебюджетные источники.

Объемы и расходы бюджетов на реализацию мероприятий приводятся нарастающим итогом.

Администрация:

Заместитель главы администрации
Гатчинского муниципального района
по городскому хозяйству

Е.Ю. Фараонова

«06»

М.П.



**Реестр документов, подтверждающих выполнение мероприятий
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, осуществляемых за счет средств субсидии**

N п/п	Наименование мероприятия в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии	Источник финансирования	Объем финансирования мероприятия в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии, руб	Наименование, дата заключения и номер договора (контракта, соглашения) на реализацию мероприятия	Предмет договора (контракта, соглашения)	Сумма договора (контракта, соглашения) (руб.)	Наименование, дата подписания и номер акта об исполнении обязательств по договору (контракту, соглашению)	Сумма акта (руб.)	Дата направления и номер платежного документа	Сумма платежного документа, (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий в муниципальных образованиях» подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области»	Областной бюджет Ленинградской области	93 827 000,00	Соглашение №АИТП2-2018 от 19.01.2018 Комитет ТЭК и администрация Гатчинского муниципал.р-на	Предоставление субсидии в 2018 году на реализацию мероприятий по установке АИТП с погодным и часовым регулированием (40 штук)	93 827000,00				
				Соглашение №1/АИТП-2018 администрация Гатчинского муниципал.р-на с МУП ЖКХ г. Гатчины	Предоставление субсидии в 2018 году на реализацию мероприятий по установке АИТП с погодным и часовым регулированием (35 штук)	81 635151,76			24.04.2019 №2968	81635151,76

государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»			Соглашение №2/АИТП-2018 от 23.03.2018 администрация Гатчинского муниципал.р-на с ООО «УК «Приорат»	Предоставление субсидии в 2018 году на реализацию мероприятий по установке АИТП с погодным и часовым регулированием (1 шт.)	2 454591,29			24.04.2018 №2970	2454591,29
			Соглашение №3/АИТП-2018 от 23.03.2018 администрация Гатчинского муниципал.р-на с ТСЖ «Авиатор»	Предоставление субсидии в 2018 году на реализацию мероприятий по установке АИТП с погодным и часовым регулированием (2 шт.)	4 828074,38			24.04.2018 №2971	4 828074,38
			Соглашение №4/АИТП-2018 от 24.03.2018 администрация Гатчинского муниципал.р-на с ТСЖ «15»	Предоставление субсидии в 2018 году на реализацию мероприятий по установке АИТП с погодным и часовым регулированием (2 шт.)	4909182,57			24.04.2018 №2969	4 909182,57
	Местный бюджет МО «Город Гатчина»	10 425 220,00	Соглашение №1/АИТП-2018 администрация Гатчинского муниципал.р-на с МУП ЖКХ г. Гатчины		9 070570,20			23.04.2018 №2949 08.05.2018 №3615	3 598222,07 5 472348,13
			Договор №К-1267-18 от 26.03.2018 МУП ЖКХ г. Гатчины с АО «Теплоэнергомонтаж»	Проектирование, установка и ввод в эксплуатацию блочных автоматизированных АИТП с погодным и часовым регулированием	90705721,96			25.04.2018 №2149	45352860,98
			Соглашение №2/АИТП-2018 от 23.03.2018 администрация		272 732,36			23.04.2018 №2954	272 732,36

	Итого									Областной бюджет	93 827000,0
										Местный бюджет	10 425220,0
										Внебюджетные источники	0
										Всего	104252220,0

Администрация:

Заместитель главы администрации
Гатчинского муниципального района
по городскому хозяйству

Е.Ю. Фараонова

«*06*» *Июль* 2018 г.



М.П.

«Дорожная карта» достижения целевых показателей результативности предоставления субсидии

По состоянию на 30.06.2018

№ п/п	Наименование объекта	Наименование мероприятий	Дата выполнения	Примечание
	Установка 40 АИТП в многоквартирных домах МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области	Заключение администрацией МО Соглашения с комитетом по ТЭК Ленинградской области на предоставление субсидии	2018	выполнено
		Заключение администрацией МО соглашений с управляющими компаниями, ТСЖ, ЖСК	2018	выполнено
		Заключение управляющими компаниями договоров на ПСД, СМР, ПНР и ввод в эксплуатацию АИТП	2018	выполнено
		ПСД, СМР, ПНР	2018	проводится экспертиза сметной документации по установке АИТП
		Ввод в эксплуатацию АИТП	2018	

Администрация:

Заместитель главы администрации
Гатчинского муниципального района

Е.Ю.Фараонова

«06»

2018 г.

